



Für Ihre Bauleistungen

Die Hand-in-Hand-Werker

Die Hand-in-Hand-Werker GmbH

Denzstrasse 2

D – 79539 Lörrach

Telefon +49 (7621) 14644

Telefax : +49 (7621) 14744

Email : HiH-loe@t-online.de

Niederlassung Schopfheim

Schwarzwaldstrasse 54

D – 79650 Schopfheim

Telefon : +49 (7622) 6848140

Telefax : +49 (7622) 6848141

Email : HiH-sch@t-online.de

www.die-hand-in-hand-werker.de

Ust.IdNr. : DE 142 397 221

Hand-in-Hand-Werker Baustelle:

20.12.2011 KA

**Bauherr-Baustelle: Familie Trefzer-Kneubühl
Bettingerstrasse 269a in CH-4125 Riehen**

Umbau-Renovierung Reihenhaus

Bzgl. dem Schlüssel hat der Bauherr links vor der Eingangstüre auf der Gartenmauer einen **Schlüsselsave angebracht, die Nummer zum Öffnen lautet 362.**

Weiterer Ablaufplan der Arbeiten

KW 01-2012

02.01.12 Diverse Elektroarbeiten, Elektroinstallation neue Wände- Fa. Seger
Decke DG

KW 02-2012

09.01.12 Fertiginstallation Sanitäreinrichtungen in Bad-WC Fa. Haas+Mandau
Rohinstallation im neuen Bad DG u. WC im KG
09.01.12 Beginn verlegen Laminatboden im EG u. OG Fa. Rufle
09.01.12 Fertigstellen der Trockenbauwände im DG, wenn Wetter Fa. Krebs
ok, Einbau der neuen Dachfenster

KW 03-2012

16.01.12 Fliesenarbeiten Bad DG u. WC im KG Fa. Bucher
16.01.12 Malerarbeiten im DG Fa. Richwalsky
16.01.12 Fertigstellen Einbau Dachfenster Fa. Krebs

KW 04-2012

23.01.12 Fertiginstallation Sanitäreinrichtungen in Bad DG Fa. Haas+Mandau
23.01.11 Fliesenarbeiten Flur KG Fa. Bucher
23.01.12 Fertiginstallation restl. Elektroarbeiten Fa. Seger
25.01.12 Verlegen Parkett auf den Treppenstufen Fa. Rufle



KW 05-2012

30.01.12

Weiter Bodenbelagsarbeiten an der Treppenanlage

Fa. Ruffe

Der Terminplan wurde nach dem jetzigen Informationsstand erstellt, je nach Baufortschritt können sich die Termine noch ändern.

Die Hand-in-Hand-Werker GmbH
Karlheinz Asal